

事業主体名		今帰仁村					
令和3年度(繰越)沖縄振興特定事業推進費(市町村)検証シート							
事業名	古宇利島観光促進事業					担当部課名	経済課
						認定市町村名	
広域性要件または 先導性要件の 該当有無	☒	広域性要件	現年事業または繰越事業	☐	現年事業	事業実施 (予定)年度	令和3～4年度
	☐	先導性要件		☒	繰越事業		
事業内容	北部地域有数の観光地である古宇利島において、島内の観光資源の活用の推進を図るため、島内の周遊を促進させるための案内板を設置するとともに、観光拠点であるビーチ周辺の受入環境を整備する。						
効果発現年度	☐ 当年度 ☒ 後年度(令和5年度)						
実施方法	☒ 直接実施 ☐ 委託 ☐ 補助 ☐ 負担 ☐ その他 ()						
予算額・ 執行額 【単位:千円】 (「補助金」+ 「市町村負担」 ベース)			R3年度	R3年度(繰越)			
	予算 の 状 況	当初予算額	27,676	0			
		増減額	0	0			
		予算現額	27,676	0			
		前年度から繰越	0	27,676			
		翌年度へ繰越	27,676	0			
		計	0	27,676			
	執行済額		0	27,026			
	うち補助金充当額		0	21,595			
	不用額		0	650			
	執行率(%) (B/A)		0.0%	97.7%			
	予算の状況の説明		事業地の保安林の解除に不測の日数を要したことから、R4年度へ繰越が発生したが、事業としては当初の計画どおり適正に執行できた。 不用額650千円については、入札残によるものである。				
活動目標 (指標) 及び達成状況	活動目標(指標)		達成状況				
	駐車場整備の完了	目 標	(2箇所)	(2箇所)			
		実 績	R4年度に繰越		2箇所		
	案内板の設置	目 標	(2件)	(2件)			
		実 績	R4年度に繰越		2件		
	達成 状況 説明	事業地の保安林解除に時間を要したため、R4年度への繰越が発生したが、当初の計画どおり駐車場を整備することができた。					
成果目標 (指標) 及び進捗状況	成果目標(指標)		基準値 (H30年度)	R3年度	R4年度		目標値 (R5年度)
	古宇利島の来訪客数(千人)	目 標		(-)	(-)		(277)
		実 績	246	65	137		244
	成果目標(指標)		基準値 (H30年度)	R3年度	R4年度		目標値 (R5年度)
	北部入域観光客数(千人)	目 標		(-)	(-)		(6,709)
		実 績	5,112	1,673	3,460		6,997
	進捗 状況 説明	令和5年度 古宇利島来訪客数:目標値に対する達成率は約88%となったが、実績としては前年度比で約178%の増となった。 北部入域観光客数:目標値に対する達成率が約104%となった。					

取組の検証	成果目標に対する原因・要因分析	改善余地の検証（効率の更なる向上の視点）
	○令和4年度より、古宇利島観光拠点施設が完成し運用開始していることも要因と思われる。	○左記の施設運用でイベントを行う際などは、本事業で整備した駐車場も活用できるよう調整していく。 ○整備後の維持管理を適切に行い、安定した受入環境の構築を図る。
今後の取り組み方針		
○ビーチ周辺のゴミの除去や雑草の除草作業などの維持管理を適切におこない安心安全な受入環境を維持することで利用者、来訪者の更なる増加に繋げていく。 また、隣接する観光拠点施設では定期的に様々なイベントが開催されており、連携することで今後も多くの利用が見込まれる。		

資金の流れ （資金の受け取り先が何を行っているかについて補足する）（単位：千円）														
<table><tr><th>総事業費</th><th>補助対象事業費</th><th>補助金充当額</th><th>市町村負担金</th><th>補助対象外経費</th></tr><tr><td>27,026</td><td>27,026</td><td>21,595</td><td>5,431</td><td>0</td></tr></table>					総事業費	補助対象事業費	補助金充当額	市町村負担金	補助対象外経費	27,026	27,026	21,595	5,431	0
総事業費	補助対象事業費	補助金充当額	市町村負担金	補助対象外経費										
27,026	27,026	21,595	5,431	0										
今帰仁村 27,026千円 委託料 10,559千円 （有）大望エンジニアリング 8,800千円 （公社）沖縄県公共嘱託登記土地家屋調査士 1,759千円 工事費 16,467千円 （株）SIN企画 16,467千円 実施設計業務 土地分筆登記業務 駐車場整備工事														

資金の 使途の 流れ 点検 評価 費目	評価	点 検 項 目	評価に関する説明
	○	支出先の選定方法は妥当か。	○委託事業者及び工事業者に関しては、指名競争入札で選定しており、妥当であったと考える。
	○	予算規模は事業内容に見合った適正な規模となっているか。	○予算規模については、予算内で工事発注する事ができたことから、適正規模であった。
	—	受益者との負担関係は妥当であるか。	
	○	費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。	○費目・使途については、精算段階で検査を実施しており、目的に即し必要なものであったと判断している。